セメント設備納入実績表

2025年1月
旭鉄工株式会社

No.	納入先	貯留/搬送物	分類	形式	台数	傾斜角	主要サイズ	輸送量（貯留量）	寸法	電動機	納入年月	設計	製作	据付
1	喜界島	セメント	空気圧送	－	2台	－	－	40 t/h	－	ルーツブロワ	1998年3月	×	○	○
2	喜界島	セメント	空気圧送	－	2台	－	－	40 t/h	－	ルーツブロワ	1999年8月	×	○	○
3	鹿児島市	セメント	スクリュー	－	1台	0°	φ300	30 t/h	φ300x40000L	3.7kW	2006年12月	○	○	○
4	鹿児島市	セメント	スクリュー	－	1台	－	φ300	30 t/h	φ300x7100L	3.7kW	2005年8月	○	○	○
5	鹿児島市	セメント	スクリュー		1台	0°	－	30 t/h	φ300x7600L	3.7kW	2007年6月	○	○	○
6	鹿児島市	セメント	タンク・サイロ	丸形	2 基	－	φ3200	－	φ3.2m x 9mH	－	2003年8月	○	○	○
7	鹿児島市	セメント	ﾍﾞﾙﾄﾌｨｰﾀﾞｰ	BN-300-B型	1台	0°	－	0～10 t/h	巾300×2200L	0.4kW	2010年8月	×	×	○
8	鹿児島市	セメント	ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞｰ	－	1台	0°	φ410	60 t/h	φ410×4700L	5.5kW	2010年8月	×	×	○
9	奄美市	セメント	空気圧送	－	2台	－	－	40 t/h	－	ルーツブロワ	2011年8月	○	○	○
10	奄美市	セメント	タンク・サイロ	－	2 基	0°	φ3200	－	φ3.2m x 12mH	－	2011年8月	○	○	○
11	宮崎市	セメント	タンク・サイロ		1 基		φ3800	100 t	φ3.8m x 9.5mH	－	2015年7月	○	○	○
12	八代	セメント	タンク・サイロ	－	1 基	－	φ3800	50 t	φ3.8m x 5.45mH	－	2016年10月	○	○	○
13	宮崎市	セメント	タンク・サイロ	－	1 基	－	φ3400	40 t	φ3.4m x 8.0mH	－	2017年9月	○	○	○
14	八代	石膏タンク	タンク・サイロ	－	1 基	－	φ2800	30 t	φ2.8m x 7.35mH	－	2018年3月	○	○	○
15	八代	原料タンク	タンク・サイロ	－	1 基	－	φ3800	55 t	φ3.8m x 7.45mH	－	2018年3月	○	○	○
16	八代	製品タンク	タンク・サイロ	－	1 基	－	φ3800	90 t	φ3.8m x 8.98mH	－	2018年3月	○	○	○
17	竹島	セメント	タンク・サイロ	－	1 基	－	φ3200	50 t	φ3.2m x 9.0mH	－	2018年7月	○	○	○
18	宮崎市	セメント	タンク・サイロ	－	1 基	－	φ2600	30 t	φ2.6m x 7.98mH	－	2021年4月	○	○	○
19	福岡県	セメント	タンク・サイロ	－	2 基	－	φ3400	100 t	φ3.4m x 11.985mH	－	2022年3月	○	○	○
20	鹿児島市	セメント	空気圧送	－	2台	－	－	50 t/h	－	ルーツブロワ	2021年8月	○	○	○
21	志布志市	セメント	空気圧送	－	1台	－	－	30 t/h	－	ルーツブロワ	2021年10月	○	○	○
22	奄美市	セメント	タンク・サイロ	－	1 基	－	φ2700	30 t/h	φ2.7m x 6.29mH	－	2022年2月	○	○	○
23	姶良	セメント	タンク・サイロ	－	1 基	－	φ2900	50 t	φ2.9m x 9.8mH	－	2025年1月	○	○	○
24	姶良	セメント	タンク・サイロ	－	1 基	－	φ2600	30 t	φ2.6m x 7.8mH	－	2025年1月	○	○	○